

监 理 日 志

日期: 2019年05月18日

天气: 多云转阴

星期: 六

气温: 23°C-15°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目(淮安市)

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放, 线管固定要横平竖直, 电表及逆变器线头压紧, 确保并网发电运行正常。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 江苏欣佰建设工程有限公司 | 1. 涟水县今天一个施工队12人, 安装好了4户; 已安装好了447户, 今天并网0户, 已并网了237户。 2. 淮安区已安装好了105户, 第一批暂已安装结束, 今天并网0户, 已并网了61户。 3. 盱眙县今天一个施工队10人, 安装了8户, 已安装好了54户, 未并网。 |
| 其 它 事 项 | 盱眙县到货电箱 53 只。 | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 王明官 | |
| 记 录 人: 王明官 | 总监理工程师(签字): 张昭武 | |