

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 05 月 29 日

天气: 晴转多云

星期: 三

气温: 28℃-17℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

|                            |                                                                            |                                                    |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，佩戴好安全帽、安全带，确保施工安全；安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量。 |                                                    |  |
|                            | 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放，线管固定要横平竖直，电表及逆变器线头压紧，确保并网发电运行正常。                          |                                                    |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                           | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                    |  |
|                            | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                               | 1. 涟水县今天一个施工队12人，安装好了7户；已安装好了510户，今天并网8户，已并网了277户。 |  |
|                            |                                                                            | 2. 淮安区已安装好了105户，第一批暂已安装结束，今天并网0户，已并网了61户。          |  |
|                            |                                                                            | 3. 盱眙县今天一个施工队5人，安装了2户，已安装好了107户，未并网。               |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                            |                                                    |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                            | 王明官                                                |  |
| 记录人:王明官                    |                                                                            | 总监理工程师（签字）:张昭武                                     |  |