

监 理 日 志

日期: 2019年 05月 22日

天气: 晴

星期: 三

气温: 30℃-19℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放, 线管固定要横平竖直, 电表及逆变器线头压紧, 确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队12人, 安装好了0户; 已安装好了470户, 今天并网14户, 已并网了252户。 2. 淮安区已安装好了105户, 第一批暂已安装结束, 今天并网0户, 已并网了61户。 3. 盱眙县今天一个施工队12人, 安装了8户, 已安装好了92户, 未并网。
其 它 事 项	涟水县今天到货电箱 124 只。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人: 王明官	总监理工程师 (签字): 张昭武	