

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 20 日 星期 六	气候	14℃	气温	10~18℃
监理人员动态: 王周富, 李峰伟,		材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态: 4人,					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因材料不到位, 现场停止安装. 2. 并网 6 户, 累计 24 户.				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 安全文明在可控范围内. 2. 检查并网电表安装情况, 符合要求.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李峰伟	总监审阅	张凤林		

