

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 25 日 星期四	气候	小雨	气温	7~19℃
监理人员动态: 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 2户主组件安装完成. 累计195户 2. 6户主并网. 累计31户				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 安全文明在可控范围内. 2. 因下雨因素, 要求施工单位在施工过程中注意屋面湿滑, 确保保施工安全 3. 个别施工人员未正确佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	已现场要求, 按规范正确佩戴安全帽. 做好安全防护措施.				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		

