

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 04 日 星期 六	气候	多云	气温	14-26℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：8 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情况	1.阜宁县 5 家户主组件安装完成，累计完成 217 户。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 部分组件安装呈现波浪。 3.个别接地不符合规范要求。				
处理措施、 意见、 结果	现场要求施工单位进行整改，并做好对施工人员的技术质量交底工作。				
协调内 容或其 他					
记录人	李锋伟		总监签阅	张昭武	