

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 07 日 星期二	气候	阴	气温	7-22℃
监理人员动态：李锋伟 施工人员动态：8 人 施工机械动态：无			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工进度 部位情况	1.阜宁县 5 家户主组件安装完成，滨海县 1 家户主组件安装完成； 2. 滨海县 6 家户主并网。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 部分组件压块安装不符合要求。 3. 个别施工人员抽烟。 4. 与总包单位进行沟通，继续跟进供电所供表情况，尽快完成滨海县并网。				
处理措施、 意见、 结果	现场要求施工单位进行整改。				
协调内 容或其 他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		