

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 10 日 星期五	气候	多云	气温	13-26℃
监理人员动态：李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况： 无				
施工人员动态：8 人					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	1.阜宁县 4 家户主组件安装完成，滨海县 1 家户主组件安装完成，累计完成 256 户。				
检查发现的问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 部分组件安装不平整，存在错位。 3. 材料卸货过程中，要求施工单位做好安全防护措施。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	逆变器到货 74 台；响水支架材料到货（边压、中压、三角架、导轨等）。				
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		