

# 监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 13 日 星期一	气候	多云	气温	15-23℃
监理人员动态：李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况：  无				
施工人员动态：8 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位 情况	1.阜宁县 4 家户主组件安装完成。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 部分接地不符合要求，未做防腐。 3. 陪同阜宁县芦蒲镇供电局一起勘察检查现场施工情况。				
处理 措施、 意见、 结果	现场要求施工单位进行整改。				
协调内 容或其 他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		