

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 14 日 星期二	气候	阴	气温	15-26℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：8 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情 况	1.响水县 8 家户主组件安装完成，累计完成 276 家户主。				
检查 发现 的 问 题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 要求施工单位做好技术交底工作，保证施工质量。 3. 个别施工人员抽烟。 4. 要求施工单位尽快完成阜宁县的安装工作。				
处理 措施、 意见、 结果	现场要求施工单位进行整改。				
协调内 容或其 他					
记录人	李锋伟		总监签阅	张昭武	