

# 监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 17 日 星期五	气候	小雨	气温	18-22℃
监理人员动态：李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况：  无				
施工人员动态：8 人					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	1.响水县 1 家户主组件安装完成，阜宁县 2 家户主组件安装完成，累计完成 296 家户主。				
检查发现的问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 因下雨因素屋面湿滑，要求施工单位注意安全。 3. 要求施工单位尽快完成阜宁县的安装工作。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	响水县因政府部门搞新农村建设因素，张集镇和六套镇部分暂停施工。				
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		