

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 18 日 星期 六	气候	小雨	气温	16-22℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：8 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情 况	1.响水县 1 家户主组件安装完成，阜宁县 2 家户主组件安装完成。 2. 响水县 1 家并网户主并网，累计完成 60 户。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 因下雨因素屋面湿滑，要求施工单位注意安全。 3. 部分电线未进行穿管保护措施。 4. 部分组件压块未压到位。				
处理措施、 意见、 结果	现场要求施工单位进行整改。				
协调内容或 其他	响水县因政府部门搞新农村建设因素，张集镇和六套镇部分暂停施工。				
记录人	李锋伟		总监签阅		张昭武