

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 20 日 星期 一	气候	晴	气温	13-24℃
监理人员动态：李锋伟 施工人员动态：8 人 施工机械动态：无			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工进度 部位情况	1.阜宁县 6 家户主并网。				
检查 发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 要求施工单位对阜宁、响水已安装完成户主进行消缺整改。（包括组件压块不到位、接地不规范等） 3. 截止 2019 年 5 月 20 日，阜宁县安装工作完成。自 5 月 21 日起阜宁、响水进行消缺整改。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调内 容或其 他	响水县因政府部门搞新农村建设因素，张集镇和六套镇部分暂停施工。截止今天响水县暂时安装完成，其余部分等残联通知。				
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		