

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 22 日 星期三	气候	晴	气温	19-30℃
监理人员动态：李锋伟 施工人员动态：8 人 施工机械动态：无			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工进度部位情况	1.响水县 1 家户主并网，滨海县 1 家户主并网并网。 2.阜宁县、响水县进行消缺整改。				
检查发现的问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 要求并网电表线头要压紧，确保工程正常发电。 3. 整理监理资料。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	响水县因政府部门搞新农村建设因素，张集镇和六套镇部分暂停施工。截止今天响水县暂时安装完成，其余部分等残联通知。				
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		