

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 24 日 星期 五	气候	多云	气温	22-35℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：8 人					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	1.响水县 8 家户主并网，滨海县 7 家户主并网，累计完成 105 户。 2.阜宁县、响水县进行消缺整改。				
检查发现的问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 要求并网电表线头要压紧，确保工程正常发电。 3. 现场指导消缺整改工作，要求施工单位按规范要求重新做好接地施工。 4. 明日可能会下雨，要求施工单位提前做好防范措施。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 响水县因政府部门搞新农村建设因素，政府不给盖章至供电所办理手续，或许会拆迁农户，目前已安装 31 户，剩余 26 户等残联通知。 2. 阜宁县因现阶段无三相表无法走并网流程。				
记录人	李锋伟		总监签阅	张昭武	