

监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019 年 05 月 25 日 星期 六	气候	雨	气温	19-24℃
监理人员动态：李锋伟 施工人员动态：8 人 施工机械动态：无			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工进度 部位 情况	1.因今日下雨，现场未施工及并网。				
检查 发现 的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 因今日下雨，屋面湿滑，现场无人施工。 3. 整理监理资料。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调内 容或其 他	1. 响水县因政府部门搞新农村建设因素，政府不给盖章至供电所办理手续，或许会拆迁农户，目前已安装 31 户，剩余 26 户等残联通知。 2. 阜宁县因现阶段无三相表无法走并网流程。				
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		