

监 理 日 志

工程名称:

日期	2014 年 4 月 12 日 星期	气候	晴	气温	5-14°
监理人员动态: 孙明, 李峰伟			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					

施工部位 进度情况	今日安装完成2户.
--------------	-----------

检查发现的问题	1. 今到现场发现2户接地施工不合格. 已要求停工整改. 2. 现场也发现部分安装已完成的户主. 存在留洞的现象. 要求施工户主把洞封好.
---------	--

处理措施、意见、结果	施工单位. 已停工整改. 要求. 必须整改.
------------	---------------------------

协调内容或其他	
---------	--

记录人	孙明	总监签阅	孙明
-----	----	------	----

