

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月18日 星期一	气候	晴	气温	4°-18°
监理人员动态: 王明/信 王锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 焊机一台					
施工部位 进度情况	1. 施工完成5户, 累计102户。 2. 接地施工。				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 安全文明施工在可控范围。 2. 屋面接装一部分组件, 接装不平整。 3. 部分压块, 未压到位。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位把质量控制好。 2. 加快施工进度。				
协调内容或其他					
记录人	王明/信	总监签阅	王明/信		

