

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月24日 星期日	气候	h/h ₂	气温	4~15℃
监理人员动态:	王国富、李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 360块.			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 4家户主组件安装完成, 累计完成115户. 2. 接地施工.				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 安全文明在可控范围内. 2. 要求材料卸货过程中注意施工安全, 做好材料到货管理. 3. 部分组件压块未紧固到位, 现场要求整改.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		

