

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年3月1日 星期日	气候	阴	气温	5-20
监理人员动态:	孙国栋 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 施工完成4户. 计划6户 2. 现场施工工人. 接装电表.				
检查发现的 问题	1. 现场接地. 镀锌不合格. 2. 部分压块. 没压到位. 3. 卫生间. 一点. 没有打扫卫生. 清理垃圾.				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	孙国栋	总监签阅	孙国栋		

