

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 9 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3~12℃

工程名称: 江苏阜宁县十五户约500户户用光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 庄庄镇屋面. 巡查施工现场发现光伏 线未进行绑扎, 现场已让 工人整改到位!	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣 佰建设 工程有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 完成前周村曹松家安装 2. 完成双墩村郭守家安装 3. 完成坡石桥村李月家安装 4. 完成李朱村李新家安装 5. 完成东家子村李邦修家安装 6. 完成赵庄村赵世法家安装 7. 完成古城村马惠忠家安装.
其 他 事 项	进度缓慢, 施工单位人员不足.	
本日现场监理人员: 徐平		
记录人: 徐平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):