

监理日志 ()

日期: 2019 年 3 月 21 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 8~16℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇 巡查施工现场, 发现施工 现场缺少导轨及光伏组件。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程 有限公司	1. 班庄镇完成安装 2 户。 2. 三角支架到货 120 套。 3. 缺少导轨及组件。
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	