

监理日志 ()

日期: 2019 年 3 月 22 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 6-18℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

施工部位: 班庄镇

巡查施工现场,发现班庄镇
施工现场出现接地线未用10²线.现场
已让施工单位整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏欣佰建设工
程有限公司

1. 城头镇 11 户 (2 户平屋顶, 8 户斜屋顶, 没装组件)
2. 黑林镇 4 户 (安装 4 户支架)
3. 班庄镇 4 户 (完成 3 户)
4. 李场乡并网 22 户

其
他
事
项

本日现场监理工作人员

徐文平

记录人:

徐文平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):