

监理日志 ()

日期: 2019 年 3 月 28 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 7~17℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇, 去泗阳县参加安全会议.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 城头镇, 支架安装 10P 2. 黑林镇, 支架安装 6P 3. 班庄镇, 柜电箱, 安装逆变器
其 他 事 项	因缺少导轨和组件, 施工单位停工计划 3月29~4月3日 共 6 天	
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	