

日期: 2019 年 4 月 7 日
星期: 日

监理日志 ()

天气: 晴
气温: 6~22℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇、城头 巡查施工现场发现部分 工人未正确佩戴安全帽。 现场已让施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程 有限公司	1. 班庄镇完成 4 户安装, 分别是: 袁尚杰、刘长军、张秀才、张瑞宝 2. 城头镇完成 10 户安装: 河东村王瑞穆、大河东 村王善聚、王清乾、杨鑫鑫、董淑淑、 董自顶、徐定俊、李大富、徐守利、黄洛李
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):