

监理日志 ()

日期: 2017 年 4 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6~22℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇、城头。 巡查施工现场发现部分 工人未正确佩戴安全帽, 现场 已让整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 班庄镇完成 4 户安装: 班庄镇赵维花、徐大伟、 黄班庄村张寿波。 2. 城头完成 17 户安装: 苏南村刘斌、前海子村顾 光村、林凡荷、后港村周波、王维余、后海子村周为 金、李瓦沟村曹凤奇、徐进华、徐大伟、陆瓦沟村陆得金、陆 青平、陆入明、李瓦沟村李公华、白石头窑庄村陈得柱、王道 翠、林凡光、莫志强
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文
记录人: 徐文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):