

日期: 2017 年 4 月 19 日  
星期: 五

监理日志 ( )

天气: 晴  
气温: 13~23℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

|                            |                              |                                             |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 施工部位: 班庄镇<br>巡查施工现场<br>一切正常。 |                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                         | 施工内容及进度                                     |
|                            | 江苏欣佰建设工程有限公司                 | 1. 班庄镇完成安装 1 户: 城头村(王经入)<br>2. 组件到货不及时严重误工。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                              |                                             |
| 本日现场监理工作人员                 |                              | 徐文平                                         |
| 记录人: 徐文平                   |                              | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                       |