

监理日志 ()

日期: 2019 年 5 月 6 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 8~19℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 石梁河、黑林镇 巡查施工现场发现施工 现场线管固定不实, 已让施 工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣佰建设工程 有限公司	施工内容及进度 1. 黑林镇完成3户安装: 刘善真、刘善亮、 刘加荣 2. 石梁河完成6户安装: 土山村(谢春明、刘其 祥、阎强、陈永仁)、韩湖村(李清华、李 祥兵) 3. 现场对施工队班8人全部列齐。
其 他 事 项	1. 石梁河缺少压块。 2. 山左口缺少导轨。	
本日现场监理工作人员	徐文年	
记录人: 徐文年	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	