

监理日志 ()

日期: 2019 年 5 月 8 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11~24℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 石梁河 巡查施工现场发现 线缆不规整, 现场 已让整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程 有限公司	1. 石梁河完成3户安装: 石梁河镇张 湖村(顾文仲) 韩湖村(聂思柱 魏 明远) 2. 东海县材料进场: 支架9套, 石梁河组件 312块, 石梁河组件480块.
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵张昭武	