

监理日志 ()

日期: 2019 年 5 月 11 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 13~23℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 石梁河 巡查施工现场 一切正常	
施 工 情 况	施工单位 江苏欣佰建设工程 有限公司	施工内容及进度 1. 石梁河镇, 完成2户安装: 九龙村 (韩善凤、 傅兆忠) 2. 山左口完成4户安装: 南古寨村 (田剑、鲍奔 莱、鲁文忠、姜彦台) 3. 城头镇, 并网15户。
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武	