

日期: 2019 年 5 月 22 日

监理日志 ()

星期: 三

天气: 晴
气温: 18-32℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 东潭县 巡查施工现场发现山左口 施工进度缓慢, 已让施工单位 增加施工人数。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣恒建设工程 有限公司	1. 石梁河完成安装 7 户。 2. 山左口完成安装 1 户。 3. 石梁河安装电表 4 户。 4. 黑林并网 26 户。
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐辉
记录人: 徐辉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武	