

日期: 2019 年 5 月 28 日

星期: 二

监理日志 ()

天气: 晴
气温: 14~27℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	施工部位: 石梁河、山左口. 巡查施工现场发现 问题, 已发监理通知单 一份. ZHJL-ZCJP-007	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程 有限公司	1. 石梁河完成 3 户安装. 2. 山左口完成 2 户安装. 3. 张庄镇 (7 户) 因供电公司无流量卡, 并网时 间未定.
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武