

监理日志 ()

日期: 2019 年 6 月 26 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 20~27℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 东海县 巡查施工现 场一切正常	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 东海县并网6户 2. 山左口消缺整改100%
其 他 事 项	二期材料原计划6月29日进场	
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武