

监理日志 ()

日期: 2019 年 6 月 27 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 22~31℃

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 班庄镇, 巡查施工现场 一切正常	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	班庄镇, 消缺整改 10%
其 他 事 项	二期材料原计划 6 月 29 日进场	
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武