

# 助残扶贫分布式光伏电站项目 (盱眙县)

## 工 程 日 报

提交部门: 常州正衡户用扶贫监理项目部

编 制: \_\_\_\_\_

签 发 人: \_\_\_\_\_

日 期: 2018 年 12 月 22 日

## 监理日报表

天气情况：雨（11℃~7℃） 施工日期：2018 年 12 月 22 日

### 一、项目进展：

#### 1. 发电安装工程：

| 分项工程  | 工程总量<br>(户) | 当日完成量<br>(户) | 累计完成量<br>(户) | 累计完成率 | 备注               |
|-------|-------------|--------------|--------------|-------|------------------|
| 支架安装  | 56          | 2            | 36           | 64%   | 下雨天屋面湿滑，<br>进度放缓 |
| 组件安装  | 56          | 2            | 36           | 64%   |                  |
| 逆变器安装 | 56          | 2            | 36           | 64%   |                  |
| 电缆敷设  | 56          | 2            | 36           | 64%   |                  |
| 电表安装  | 56          | 0            | 4            | 7%    |                  |
| 接地安装  | 56          | 2            | 36           | 64%   |                  |

#### 2. 并网情况：

| 分项工程 | 工程总量<br>(户) | 当日完成量<br>(户) | 累计完成量<br>(户) | 累计完成率 |
|------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 并网   | 56          | 0            | 4            | 7%    |

### 二、当日工作完成情况：

#### 1. 安全文明情况

- 1) 现场施工施工人员佩戴安全帽、反光背心，注意安全文明施工。
- 2) 临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。

#### 2. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

#### 3. 现场人员

施工方施工总人数：9

三、主要设备及材料到货情况：

| 序号 | 名称/型号   | 总数量 | 当日到货 | 累计到货 | 生产厂家 |
|----|---------|-----|------|------|------|
| 1  | 组件 270W | 672 | 0 片  | 100% | 欧贝黎  |
| 2  | 单相电箱    | 63  | 0    | 100% |      |
| 3  | 逆变器     | 63  | 0    | 100% | 古瑞瓦特 |

四、明日施工计划：

明天：（1）按装光伏 4 户。

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

无

六、现场照片



耿宏亮，范志杰 家施工完毕