

监 理 日 志

工程名称: 西安中铁装备183915分布式光伏发电项目.

日期	2018年12月25日 星期二	气候	多云	气温	6℃/-2℃
监理人员动态:	苗队平		材料进场、取样见证、合格情况: 汇流箱 8台 (南京威灵系) 逆变器 5台 (华为)		
施工方人员动态:	韩俊岗等15人,				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 总装厂房屋面光伏支架立柱斜梁. (8人) 2. 逆变器结构厂房屋面光伏支架地脚. (4人) 3. 管理人员 (3人)				
检查发现的问题	总装厂房屋面光伏支架立柱安装时, 不垂直。				
处理措施、意见、结果	要求施工人员立即整改, 应立柱调垂直后, 再紧固螺栓。				
协调内容或其他	无				
记录人	苗队平		总监签阅	苗自明	

