

监 理 日 志

工程名称: 西安中银装备183915 Mwp分布式光伏发电项目.

日期	2019年01月15日 星期二	气候	多云	气温	3℃/-2℃
监理人员动态:	苗振军	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	孙俊卿等14人.				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 1#并网柜连接母排. 6人. 2. 装组正线1#厂房屋面. 调整支架. 8人.				
检查发现的问题	1. 总装厂房屋面. 个别组件. 单元体松动. 2. 1#并网柜连接母排时. 材料. 设备. 准备不充分. 没有按照. 预定时间通电. 延长大约30分钟.				
处理措施、意见、结果	要求施工负责人. 逐一排查. 安装完成的组件. 尽快是连接到位. 2# 3#并网柜连接母排时. 人员机一定要配备充足.				
协调内容或其他	协调厂方. 1#并网柜停电. 中午12:00 - 13:00.				
记录人	苗振军	总监签阅	苗宇明.		