

监 理 日 志

工程名称: 西安中铁装备1839.5mm合布式天发中项目.

日期	2019年01月17日 星期四	气候	晴	气温	6℃/-8℃
监理人员动态: 高帆军		材料进场、取样见证、合格情况: 到现场3车组件. 1300块/车×3车×305W/块.			
施工方人员动态: 张伟, 韩俊岗等. 16人.					
施工机械动态: 叉车1辆, 货车3辆.					
施工部位进度情况	1. 装型式结构厂房屋面安装支架 8人. 2. 安装厂房屋面光伏板接地扁钢. 4人. 3. 组件卸车配合叉车卸车. 2人. 4. 现场管理人员. 2人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	高帆军		总监签阅	高宇明.	