

监 理 日 志

工程名称: 西安中铁装备183915MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年01月18日 星期五	气候	阴	气温	5°C/-2°C
监理人员动态:	高永平	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	郭俊岗等4人				
施工机械动态:	吊车(25t) 1台.				
施工进度情况	1. 总装厂房屋面吊装组件. 3人 2. 总装厂房屋面防腐层施工. 2人 3. 光伏支架安装. 8人 4. 做拔插记录. 5. 见证人员 1名				
检查发现的问题	吊装组件时, 没有及时分散. 总装厂房屋面的组件应及时分散开, 避免压坏厂房屋面.				
处理措施、意见、结果	暂时没有处理.				
协调内容或其他	无				
记录人	高永平	总监签阅	高守明.		