

监 理 日 志

工程名称: 西安中铁装备183915 Mwp分布式光伏发电项目

日期	2019年01月19日星期六	气候	晴	气温	6℃/-1℃
监理单位动态:	高敏军	材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器到场24台。 合格。			
施工方人员动态:	井俊高第14人。				
施工机械动态:	25t吊车1台				
施工部位进度情况	1. 总装厂房屋面吊装组件 8人。 2. 逆变器结构厂房屋面吊装组件 4人。 3. 2#并网柜吊装母线排。2人。				
检查发现的问题	逆变器结构厂房吊装组件, 没有及时分散好。				
处理措施、意见、结果	已经下发监理工作联系单。				
协调内容或其他	协调3#并网柜连接停电事宜。				
记录人	高敏军	总监签阅	高守明		