

监 理 日 志

工程名称: 南中快装备150kW分布式光伏发电项目.

日期	2019年2月25日 星期四	气候	多云	气温	14℃/3℃
监理人员动态: 高永平.			材料进场, 取样见证, 合格情况: 无.		
施工方人员动态: 郭明等, 7人.					
施工机械动态: 无.					
施工部位进度情况	1. 装设光伏厂房屋面2人安装组件. 2. 装设光伏厂房屋面3人组件间插线. 3. 装设光伏厂房屋面2人敷设1x4mm ² 电缆.				
检查发现的问题	总装厂房屋面电缆处, 没有及时封堵, 造成雨水流入厂房内, 少量进入电缆沟内.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员对穿孔处进行防水封堵.				
协调内容或其他	无.				
记录人	高永平	总监签阅	高宇明		

