

监 理 日 志

工程名称: 西华中铁装备183P15MW分布式光伏发电项目

日期	2019年3月5日 星期二	气候	多云	气温	14°C/3°C
监理单位动态:	商队军		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	孙俊岗等8人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 浆砌石结构厂房屋面, 调整电缆桥架, 敷设电缆。 接地的铜排漆, 敷设光纤8人。 2. 业主材料, 调整光伏组件位置, 施工完成。				
检查发现的问题	接地的铜排没有经过打磨, 直接刷银粉漆。				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即整改, 焊口处及外露处, 先刷防锈漆2遍, 最后刷银粉漆2遍。				
协调内容或其他	无				
记录人	商队军		总监签阅	商李明	

