

监 理 日 志

工程名称: 西安中铁装备1.83915MW分布式光伏发电项目.

日期	2019 年 03 月 22 日 星期 五	气候	多云.	气温	5℃/15℃
监理人员动态: 高振平			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 韩俊岗 焦召进 当班.					
施工机械动态: 挖掘机1台. 打夯机1台.					
施工 部位 进度 情况	总发厂房屋焊接穿电缆套管. 敷设185电缆直入光伏车棚基础旁. 光伏车棚开槽. 人工清槽 三七土回填夯实.				
检查 发现 的 问题	个别基坑没有达到设计标高.				
处理 措施 、 意见 、 结果	要求施工人员进行开挖到标高深度.				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	高振平	总监 签阅	高宇朋		

