

监 理 日 志

工程名称: 西平铁路183km处分布式光伏发电项目

日期	2019年03月26日星期二	气候	多云	气温	11℃-25℃
监理人员动态: 高振军		材料进场、取样见证、合格情况: 方管 250x8. 8根 200x6. 24根 钢管 D152x5. 37根 合格.			
施工方人员动态: 李俊岗 侯志才等 17人.					
施工机械动态: 叉车1辆. 货车1辆.					
施工部位进度情况	总装厂房屋面漏缺 4人. 光伏车棚基础安装模板 4人. 绑扎钢筋 4人. 光伏车棚钢结构涂装底漆. 5人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无.				
记录人	高振军	总监签阅	苗宇明		

