

监 理 日 志

工程名称: 1.83915MW分布式光伏发电项目.

日期	2019 年 03 月 28 日 星期 四	气候	晴	气温	7℃ - 25℃
监理人员动态:	苗队军.		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	孙俊岗 侯元电等. 15人				
施工机械动态:	25吨吊车 1辆 钩机 3辆 电焊机 2台.				
施工部位进度情况	总装厂房屋面打孔重新敷设光伏 4人 浇筑光伏车棚基础 5人 制作光伏车棚钢结构. 6人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	苗队军		总监签阅	苗志明	

