

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	多云 5-11°	日期	2019-01-14
施工内容	1；产品总装试验楼，电装调试楼，科研办公楼，混凝土模块浇筑。完成 100%		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1；大型泵灰车一辆，商灰车二台，小推车三辆。 2；施工人员 18 人。		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1；检查混凝土模块模具尺寸，符合要求。 2；有个别模块振捣不到位，提醒后，已全部整改。 3；提醒施工方，完工后，注意清理现场卫生。		
其他	详情见旁站记录		
填写人	张金星		

