

# 施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 8-18°	日期	2019-03-16
施工内容	1; 组件到场吊装拆箱。 2; 8 号楼组件安装。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人数 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查 ,8 号楼组件安装情况,发现有个别中压块螺丝未紧固到位,提醒后,已整改。 2; 组件吊装详情见今日旁站记录。 3; 检查组件外包装,型号,尺寸,符合要求。		
其他	今日协鑫组件到场 21 箱。		
填写人	张金星		

