

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 10-21°	日期	2019-03-17
施工内容	1; 8, 9 号楼组件安装。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人数 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查,8, 9 号楼组件安装情况, 发现有个别支架螺丝缺少垫片, 弹垫, 已通知施工方支架问题处理完成后, 方可进行组件安装。		
其他			
填写人	张金星		

