

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	小雨 14-25°	日期	2019-03-21
施工内容	1; 1号楼组件打包,吊装,返厂。 2; 8号楼屋面整改检修通道。 3; 统计所有屋面穿线管数量及桥架设计。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人数 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查,8 号楼组件安装情况,发现有个别支架 U 型钢固定螺丝未紧固到位,提醒后,均已整改。		
其他	因下雨,下午停工。		
填写人	张金星		

