

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 8-20°	日期	2019-03-30
施工内容	1; 3 号楼钢结构材料加工及安装。 2; 1 号楼组件安装。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查 3 号楼施工现场, 发现人工搬运混凝土模块时, 存在安全隐患, 现场叫停, 排除隐患后, 方可施工。 2; 检查 1 号楼组件安装施工现场, 发现组件拆箱后无人看管, 提醒后, 已安排专人看管。		
其他			
填写人	张金星		

